

# TUNE SUMMARY REPORT

**제품:** 엘리베이터, Wire-Rope, 1:1
**하중:** 1600 킬로그램
**품질성능기준:** Standard
**측정:** 층간 시험
**운전 방향:** 하부에서 상부로
**층 정보:** Start Floor : 4, Stop Floor : 11

**건물명:**
서일대학교(면목)

**주소:** 서울시 중랑구 면목동 49-3,용마산로90길28, 서울, 131-702


## Performance Metrics


| 카테고리 | 설명 | 황색 | 적색 |
|---|---|---|---|
| 소음, 평균 | 평균 소음 측정 수치 47.0dBA | 57 | 60 |
| 소음, 최대 | 최대 소음 측정 수치 59.5dBA | 72 | 75 |
| 수직진동, 평균 | 진동측정결과가 14.5milli-G A95 로 일관되게 높게 측정되었습니다 | 14 | 21 |
| 수직진동, 최대 | 최대 진동 측정 수치 18.8milli-G | 20 | 30 |
| 수평진동, 평균 | 평균 진동 측정 수치 4.1milli-G A95 | 9 | 13.5 |
| 수평진동, 최대 | 최대 진동 측정 수치 7.4milli-G | 17 | 25.5 |
| 최대 속도 | 1.50m/s | 0 | 0 |
| 운행 거리 | 24.9m | 0 | 0 |


## 분석 자료


| 카테고리 | 설명 |
|---|---|
| 호기 소음 | Noise modulation from an unknown source. |
| 권상기 머신으로 부터 진동 | 알수 없는 진동소스로 부터 소음 발생 |
| 로우프 | |
| 가이드레일 | |
| 과도 소음 | |
| 아이들러/디플렉터 쉬브 | |
| 가이드 | |

# 테이터 차트


X-Vibration (milli-g)
A95
$a_{x,ptp}$ =7.3milli-g
Time (s)


Y-Vibration (milli-g)
$a_{y,ptp}$ =7.4milli-g
A95
Time (s)


Vertical Vibration (milli-g)
$a_{z,Jptp}$ =18.3milli-g
A95
$a_{z,ptp}$ =18.8milli-g
Time (s)


Noise Level (dBA)
59.5dBA
Time (s)

# 테이터 차트

