

TUNE SUMMARY REPORT

제품: 엘리베이터, Wire-Rope, 1:1
하중: 1600 킬로그램
품질성능기준: Standard
측정: 층간 시험
운전 방향: 하부에서 상부로
층 정보: Start Floor : 4, Stop Floor : 11

건물명:
서일대학교(면목)

주소: 서울시 중랑구 면목동 49-3,용마산로90길28, 서울, 131-702


Performance Metrics


카테고리	설명	황색	적색
소음, 평균	평균 소음 측정 수치 48.2dBA	57	60
소음, 최대	최대 소음 측정 수치 59.3dBA	72	75
수직진동, 평균	진동측정결과가 15.4milli-G A95 로 일관되게 높게 측정되었습니다	14	21
수직진동, 최대	최대의 진동 20.5milli-G 가 하부층 정지레벨로부터 17.7m 에서 측정되었습니다.	20	30
수평진동, 평균	평균 진동 측정 수치 4.4milli-G A95	9	13.5
수평진동, 최대	최대 진동 측정 수치 8.9milli-G	17	25.5
최대 속도	1.50m/s	0	0
운행 거리	24.9m	0	0


분석 자료


카테고리	설명
호기 소음	Noise modulation from an unknown source.
권상기 머신으로 부터 진동	
로우프	
가이드레일	
과도 소음	
아이들러/디플렉터 쉬브	
가이드	미끄럼 가이드의 간격이나 윤활을 점검하세요

테이터 차트


X-Vibration (milli-g)
A95
$a_{x,ptp}$ =8.9milli-g
Time (s)


Y-Vibration (milli-g)
$a_{y,ptp}$ =5.9milli-g
A95
Time (s)


Vertical Vibration (milli-g)
$a_{z,ptp}$ =17.1milli-g
$a_{z,ptp}$ =20.5milli-g
A95
Time (s)


Noise Level (dBA)
59.3dBA
Time (s)

테이터 차트

